

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省白银公路事业发展中心

编报日期： 2025年3月18日

联系人及电话：姚龙 18394328277

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省白银公路事业发展中心（机关）						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	50,655,600.00	70,608,761.28	70,608,761.28	100.00%	10			
	(一)基本支出	11,274,400.00	11,621,062.28	11,621,062.28	100.00%	10			
	1.人员经费	10,493,300.00	10,686,562.28	10,686,562.28	100.00%	10			
	2.公用经费	781,100.00	934,500.00	934,500.00	100.00%	10			
	(二)项目支出	39,381,200.00	58,987,699.00	58,987,699.00	100.00%	10			
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0.00%	0			
	2.重点项目	39,381,200.00	58,987,699.00	58,987,699.00	100.00%	10			
预期目标	1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为群众出行创造良好的行车环境。								
实际完成情况	1.按月及时发放职工工资，按期核定、缴纳职工各项社保，按规定的期限和标准落实各项津贴补贴福利。 2.严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，按照总工会相关规定落实工会经费和福利费等。 3.按期完成养护工程和预防性养护任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。累计实施路面灌缝50.65万延米、油路修补5.20万平方米、微表处19.88万平方米、碎石封层30.07万平方米，清理路域垃圾8,783.50立方米，清洗交安设施260公里，修剪绿化树木193.70公里，路域环境整治效果明显，路况质量得到有效改善，公路及其沿线设施良好的技术状况，所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，改善了司乘人员的交通出行条件。高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。及时完成相关预算资金的支付，预算执行率为100%。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	2.00	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2.00	
		“三公”经费控制率	<=100%	80.58	%	2	100%	2.00	
		结转结余变动率	<=5%	-100	%	2	100%	2.00	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100%	1.80	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100%	1.80	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100%	1.80	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	80	%	2	100%	2.00	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100%	1.80	
	资产管理	资产管理规范性	规范	60%-80%(含)	%	2	100%	1.40	存在4项历史遗留资产批复处置不及时，账实不符
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=893.632公里	893.632	公里	5	100%	5.00	
		高速公路养护里程数	=243.478公里	243.478	公里	5	100%	5.00	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	77.34	%	5	103%	5.00	
		高速公路PQI	>=85值	91.91	值	5	108%	5.00	
		普通干线PQI	>=80值	81.15	值	5	101%	5.00	
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)	%	5	100%	4.50	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)	%	5	100%	4.50	
		保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80%(含)	%	5	100%	4.50	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)	%	10	100%	9.00	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度（单位职工满意度）	>=95%	90.51	%	5	95%	4.76	由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。
		服务对象2的满意度（人民群众满意度）	>=75%	85.86	%	5	100%	5.00	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	60%-80%(含)	%	3	100%	2.10	内控体系还需进一步完善细化，如部分业务流程、相关制度需结合单位实际运行情况
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3	100%	3.00	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)	%	4	100%	3.60	
总分								94.56	优
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	761.16	761.16			761.16	100.00%	95.34	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	59.10	59.10			59.10	100.00%	94.19	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	91.86	91.86			91.86	100.00%	94.83	
4	公路建设	甘肃省交通运输厅	609.74	609.74			609.74	100.00%	95.07	
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	2,705.00	2,705.00			2,705.00	100.00%	94.00	
6	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	1,493.00	1,493.00			1,493.00	100.00%	94.80	
7	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	104.00	104.00			104.00	100.00%	96.67	
8	公路修复	甘肃省交通运输厅	30.00	30.00			30.00	100.00%	96.67	
9	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	10.00		10.00		10.00	100.00%	95.62	
	合计		5,863.86	5,853.86	10.00		5,863.86	100.00%	94.67	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目								
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	5,271,600.00	7,611,600.00	7,611,600.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	5,271,600.00	7,611,600.00	7,611,600.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				1.路面技术状况水平达到目标值，路域环境干净整洁，行车舒适，标志标线等交通安全设施设置完善，达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 2.按期实施完成G247线景泰至五佛段路面养护工程，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，及时支付，按时完成预算执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=527.16万元	761.16	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		数量指标	支持普通国省道公路养护里程（公里）	893.63公里	893.63	4.44	公里	100%	4.44	
			道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4.44	%	100%	4.44	

绩效指标	产出指标	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	77.34	4.45	%	103%	4.45	
			平均PQI	>=80值	81.15	4.45	值	101%	4.45	
			平均MQI	>=82值	86.89	4.45	值	106%	4.45	
			工作达标率	=100%	100	4.45	%	100%	4.45	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4.00	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	85.86	10	%	114%	10.00	
	总分								95.34	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	591,000.00		591,000.00	591,000.00		10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	591,000.00		591,000.00	591,000.00		—	100.00%	—	
		上年结转资金									
		其他资金									
未完成原因分析		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，年度预算执行率100%。				公路日常养护工作正常有序开展，按照多劳多得、奖优罚劣和公开透明等原则，有效保障员工合法权益，一线参见绩效及时发放到位，年度预算执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况		否	100%-80(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			资金到位及时性		及时	100%-80(含)	6.67	%	100%	6.00	
		质量指标	各项津补贴按标准落实到位		落实到位	100%-80(含)	6.67	%	100%	6.00	
			工作达标率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	

指标		时效指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
			在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
		社会效益指标	养护职工队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=95%	90.51	10	%	95%	9.53	由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热
	总分								94.19	优

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		成品油税费改革资金用于业务费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	918,600.00	918,600.00	918,600.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	918,600.00	918,600.00	918,600.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年度，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、农村公路督导等相关工作顺利开展。			交通量调查站点按时完成更换维修，农村公路督导帮扶工作顺利开展，按时完成农村公路质量抽检等专项工作。严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，保障单位正常运转办公支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤91.86万元	91.86	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100%	100	8	%	100%	8.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100%	8.00	
			经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100	8	%	100%	8.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	

指标		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
			交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	5	%	100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90.51	5	%	95%	4.76	由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热
			人民群众满意度	≥75%	85.86	5	%	114%	5.00	
	总分									94.83

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路建设									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额:	5,550,000.00		6,097,375.00		6,097,375.00		10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5,550,000.00		6,097,375.00		6,097,375.00		—	100.00%	—
		上年结转资金									
		其他资金									
未完成原因分析		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年，完成养护工程项目工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。				1、按期完成6项路面养护工程、3项公路安全设施精细化提升工程、2项灾害防治工程、1项路面维修施工任务和应急抢通任务； 2、工程路段内交通安全设施进一步完善，桥梁技术状况等级得到提升； 3、项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求； 4、资料核实齐全，资金及时支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况		否	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	预算执行率		>=95%	100	8	%	105%	8.00	
			省养普通国省道养护工程个数		12项	12项	8	项	100%	8.00	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	

指标		质量指标	项目实施后预期PQI	>=90值	92.79	8	值	103%	8.00	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	有效防止	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	85.86	10	%	114%	10.00	
	总分								95.07	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金								
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	27,050,000.00	27,050,000.00	27,050,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	27,050,000.00	27,050,000.00	27,050,000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保持公路基础设施良好技术状况水平。				1. 完成6项路面养护工程、2项交通安全设施精细化提升工程、2项灾害防治工程、1项路面维修施工任务； 2. 工程路段路面、交通安全设施技术状况得到显著提升，公路安全隐患有效消除； 3. 所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求； 4. 料审核齐全，资金支付及时。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	支持普通公路养护（km）	≥106.934	106.934	13.34	公里	100%	13.34	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%-80(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80(含)	13.33	%	100%	12.00	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
			公路安全水平	提升	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85.86	10	%	107%	10.00	
总分									94.00	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	14,930,000.00		14,930,000.00		14,930,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	14,930,000.00		14,930,000.00		14,930,000.00		—	100.00%	—
		上年结转资金									
		其他资金									
未完成原因分析		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成2个公路安全提升项目和1个危旧桥梁改造项目建设任务。				1、按期完成G109线K1548+423三滩黄河大桥危旧桥梁改造工程建设任务和G247线K172+000至K202+559段、G338线K1752+271至K1780+600段2项公路安全设施精细化提升工程建设任务； 2、工程桥梁技术状况等级得到提升，工程路段内交通安全设施进一步完善，技术状况水平有效提升； 3、项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求； 4、资料核实齐全，资金及时支付。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准		是	100%-80%(含)	20	%	100%	18.00	
	产出指标	数量指标	支持公路危旧桥梁改造项目（个）		1	1	8	个	100%	8.00	
			支持公路安全提升工程项目（个）		2	2	8	个	100%	8.00	
		质量指标	资金使用合规性		是	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	
			完工项目验收合格率		100%	100	8	%	100%	8.00	
		时效指标	按期完成投资		是	100%-80%(含)	8	%	100%	7.20	

指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4	%	100%	3.60	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4	%	100%	3.60	
			公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4	%	100%	3.60	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4	%	100%	3.60	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	100%	100%	4	%	100%	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85.86	10	%	107%	10.00	
	总分								94.80	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出经费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过实施养护工程，改善道路通行能力，提升交通行业形象。			1. 按期完成1项路面养护工程和1项路面维修施工任务； 2. 路面技术状况水平，公路通行能力得到改善，行业形象有效提升； 3. 所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求； 4. 及时支付，按时完成预算执行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=104万元	104万元	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	13.34	%	100%	12.01	
		质量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	

	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态效益指标	是否有助于环境保护	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	85.86	10	%	107%	10.00	
总分									96.67	优

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公路修复			
主管部门		甘肃省交通运输厅			
		年初预算数	全年预算数		
项目资金（元）	年度资金总额：	0.00	300,000.00		
	其中：财政拨款	0.00	300,000.00		
	上年结转资金				
	其他资金				
未完成原因分析					
年度总体目标	预期目标				
	2024年，完成交通安全设施更换维修工作任务，保持公路交通安全设施技术状况良好，施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤30万元	
		社会成本指标	安全成本	可控	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	
			交通安全设施工作完成率	=100%	
			质量验收合格率	≥95%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			安全隐患排查整改率	≥95%	
		时效指标	维修任务完成及时性	及时	
			经费支出时效性	及时	
			经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	

	效益指标	社会效益指标	道路安全通行能力提升情况	提升
		生态效益指标	环境保护情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%
总分				

自评表

实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）			
全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
300,000.00		10	100.00%	10.00	
300,000.00		—	100.00%	—	
无					
实际完成情况					
1. 按期完成交通安全设施更换维修工作任务，交通安全设施技术状况得到有效提升。 2. 施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 3. 资料编制规范，完备齐全，资金及时支付。					
实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
30	6.67	万元	100%	6.67	
100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
100	6.67	%	100%	6.67	
100	5.72	%	100%	5.72	
100	5.72	%	100%	5.72	
100	5.72	%	100%	5.72	
100%-80%(含)	5.71	%	100%	5.14	
100	5.71	%	100%	5.71	
100%-80%(含)	5.71	%	100%	5.14	
100%-80%(含)	5.71	%	100%	5.14	
100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	

100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
85.86	10	%	114%	10.00	
				95.62	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路建设养护专项资金								
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心（机关）		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的水毁工程欠款，及时抢通水毁路段；水毁修复工程完成批复的工程量，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资金及时支付，为公众出行提供便捷服务。			1. 及时完成水毁抢通项目，公路安全隐患及时消除； 2. 按照批复要求完成相应工程量，质量质量合格，安全、文明、环保施工符合要求； 3. 资金及时支付，为公众提供安全畅通的出行服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本可控	可控	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会成本指标	社会成本可控	可控	100%-80%(含)	6.66	%	100%	5.99	
		生态成本指标	交通施工符合环评审批要求	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程资金	10万元	10万元	10	万元	100%	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	10	%	100%	10.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	

	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
		生态效益指标	实施工程项目符合环保要求	符合	100%-80%(含)	10	%	100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	85.86	10	%	101%	10.00	
总分									94.67	优