

2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段成立于 1986 年，为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。在省交通运输厅、省白银公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内国省干线公路共 97.719 公里的养护管理工作。其中：G247 线 K150+450-168+904 段 18.454 公里、G247 线 K170+762-227+520 段 56.758 公里；G341 线 K1938.941-K1956+324 段 17.383 公里、G341 线 K1962+738-K1967+862 段 5.124 公里；管养桥梁共计 18 座，其中大桥 5 座，中桥 8 座，小桥 5 座，涵洞 187 道。多年来，在省中心、白银中心的正确领导下，我段以保障畅通，科学发展为主导思想，坚持以执行预算为中心，在公路养护、管理等工作方面取得了较好成效，为甘肃省公路事业发展做出了应有的贡献。

（二）内设机构及所属单位概况

依据主要工作职责，内设综合部、财务资产部、生产安全部 3 个部门，下设靖远工区和新堡子养护站。

我段现有职工 226 人，其中：在职职工 99 人，退休职工 123 人，临时人员 4 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

根据《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等4个办法和2个规程的通知》（甘交财审〔2021〕12号）和《甘肃省交通运输行业预算绩效目标体系（试行）》的通知（甘交财审〔2021〕15号）等相关要求，我单位成立了预算绩效自评领导小组，由党政领导任组长，生产安全部根据工作职能承担绩效目标审核等自评工作，财务资产部负责绩效自评结果的汇总、报送等组织协调工作。绩效自评小组采取定量与定性评价相结合比较的评价方式开展绩效自评。

（二）明确绩效自评的范围、内容、审核

1. 绩效自评范围：纳入2024年度部门预算管理的全部资金。

2. 绩效自评内容：主要包括整体支出和项目支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，并对未完成或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

3. 绩效自评审核：根据“谁分配资金、谁审核目标”的原则，由单位绩效自评小组通过资料审核分析、现场核查评价等程序，结合2024年度预算执行及绩效指标完成的实际情况，对绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行全面梳理、审核并逐一自评，要求做到全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明，确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正，并及时督促整改发现的问题。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度部门预算合计 1818.04 万元，其中本年财政拨款预算收入 1808.93 万元，归集调入年初结转 9.11 万元，支出数 1818.04 万元，预算执行率为 100.00%。其中项目支出财政拨款预算 1818.04 万元（含归集调入年初结转 9.11 万元），支出数 1818.04 万元，执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

部门（单位）整体支出绩效评 90.1 分，结果为“优。”

2024 年度我段总体绩效目标完成情况良好，并取得了一定成效：一是坚持党建引领，党的建设全面加强。扎实开展党建+“三亮”行动，深入实施“六个一把手工程”，持续推动“四强”党支部建设。二是聚焦主责主业，实施精准养护，公路养护水平不断提升。全面贯彻全寿命周期养护理念，坚持一路一策、科学养护、精细管理，及时处治公路病害，实施精细化养护，辖养路段养护质量和路况水平不断提升。三是以风险管控促安全，以培训教育强安全，以科技赋能助安全，以专项活动守安全，以现场管理保安全，以应急建设筑安全，严守安全红线，加强安全管控，安全生产形势持续稳定。四是强化制度建设，加强普法教育和主动创稳工作，规范财务管理工作，严格执行人事劳资管理制度，推进精细化管理，基础管理水平稳步提升。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况

一是资金投入方面：项目支出预算执行率 100.00%。规范资金支出，不存在无预算支出、超预算支出的问题。二是财务管理方面：夯实基础优化管理、严格监管防范风险，在预算管理、内控建设、资产管理、会计核算等方面加强自我约束和完善，会计基础工作日益规范，财务管理成效显著。严控一般性支出，推动过紧日子成为习惯和常态。扎实开展国有资产（资金）清查工作，不断提高国有资产使用效益。加大内控执行力度，真正做到有效防范和管控经济业务风险。配合完成“纪审财”联合督查及“回头看”，深化标本兼治，建立长效机制，推进整改落实。三是人员管理方面：2024 年度在职人员严格控制在编制人数以内，认真执行人事管理方面的政策规定，完成了全段干部职工电子人事档案、工资档案的建档录入；以及职工培训、体检、正常晋升、各类津补贴、劳保用品的审核发放等工作。

2. 履职效果情况

全面贯彻全寿命周期养护理念，坚持一路一策、科学养护、精细管理，及时处治公路病害，实施精细化养护，辖养路段养护质量和路况水平不断提升。全年共完成油路修补 3360m²；G247 线开槽灌缝 43000m；开挖新修边沟 11km；更换维修标志标牌 23 块；更换维修护栏 260m；水毁抢修

17 处；累计整治路容路貌 295km；累计清理疏通边沟 78km；清理泄水孔 484 个；清理路面垃圾 152m³；清理涵洞 127 道，垃圾 79m³。主要完成实施养护工程 3 项 575.23 万元，项目均通过交工验收并合格。对桥梁病害做到早发现、早报告、早处治。加强对 G247 线郭城驿服务区、大芦服务区运营监管工作。路况质量得到有效改善，提升了公路安全防护能力，改善了司乘人员的交通出行条件，整体工作呈现“稳中有进”的发展。严格执行预算，项目资金专款专用，严控成本，无超预算支出。无违法违纪情况。

3. 能力建设

长效管理机制进一步健全，我段以“强化党建引领，聚焦主责主业，全力以赴强措施抓落实、优质量提效能、夯基础抓管理、增动能提服务”为指引，圆满完成年度目标任务。档案管理及人员培训机制进一步完善，基础管理水平全面提升，有效推动公路养护管理工作。但内控体系还需进一步完善细化，如部分业务流程、相关制度需结合单位实际运行情况进一步科学细化，规范内控防控风险点，完善风险定期评估机制，确保内控制度有效执行、监督和防范各类风险。

4. 服务对象满意度

我段结合绩效评价等实际情况分析人民群众满意度为 75%，路况得到有效改善，司乘人员出行方便，达到年度计划指标值，社会公众或服务对象总体满意；单位职工满意度

90%，职工大部分满意，但还未达到年度计划指标值，建议在职称晋升、职工福利方面建立有效激励机制，提高职工积极性和满意度。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是普通国省干线公路优良路率未达年度指标，主要原因是G247线K150+450至K168+904段为2022年新接养路段，2022年之前由靖远县交通运输局管养，自建成以来该路段未实施预防性养护及养护工程，道路纵横裂缝、沉陷、车辙等病害较多，路况指标较低，由于养护资金紧缺，我段只进行日常养护，保障道路正常安全通行。下一步改进措施：计划对此差路段进行病害处治，在白银中心养护任务下达后，实施预防性养护工程，提高道路技术指标。二是进一步结合单位实际执行情况细化完善内部控制体系，提升单位管理水平，有效防范风险，确保单位内部管理制度有章可循、有效执行。三是推进国有资产精细化管理，严格履行资产出租、出借、处置等审批制度，积极对接上级部门及相关部门，重点解决历史遗留问题，维护资产安全，提高资产使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款1808.93万元，归集调入年初结转9.11万元，全年支出1818.14万元，预算执行率100.00%。通过自评，3个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）本年预算 1666.48 万元，支出 1666.48 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资料齐全整齐，资金及时支付。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3. 各项指标完成情况分析

普通干线公路养护里程数未达年度指标，其他各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施建议 2024 年中旬辖养 G109 线路段全部移交白银公路段管养，移交里程为 23.642 公里，新接养 G247 线 K209+362 至 K227+520 段，共计接养里程 18.158 公里，总体养护里程减少了 5.484 公里。

（二）成品油税费改革用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于养护工程项目本年预算 142.45 万元，支出 142.45 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3. 各项指标完成情况分析

普通国省干线公路优良路率未达年度指标，其他各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施建议 G247 线 K150+450 至 K168+904 段为 2022 年新接养路段，2022 年之前由靖远县交通运输局管养，自建成以来该路段未实施预防性养护及养护工程，道路纵横裂缝、沉陷、车辙等病害较多，路况指标较低，由于养护资金紧缺，我段只进行日常养护，保障道路正常安全通行。下一步改进措施：计划对此差路段进行病害处治，在白银中心养护任务下达后，实施预防性养

护工程，提高道路技术指标。

(三) 公路修复项目

1. 项目支出预算执行情况

公路修复项目归集调入年初结转 9.11 万元，支出 9.11 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

标志标线符合规范要求，按时完成施工任务，规范岗前培训，持证上岗，安全环保做好养护生产管理工作。内业资料内容齐全，统一整理。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

4 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施建议

无。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年我段无省对市县转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 经验及做法

我段按照省公路事业发展中心的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过学习绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对自评结果及时反馈至各资金使用部门，各资金使用部门根据绩效评价结果，进一步整改，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成

本，增强支出责任；同时进行整理、归纳、分析，及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和单位工作效率。

下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

（二）公开情况

2024 年度绩效自评情况已公开。

七、其他需要说明的问题

无。

甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段

2025 年 3 月 21 日



附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段

编报日期：2025年3月21日

联系人及电话：王雪 18993999253



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00		
	(一)基本支出		0	0	0	0	0		
	1. 人员经费		0	0	0	0	0		
	2. 公用经费		0	0	0	0	0		
	(二)项目支出		18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00		
预期目标			1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。						
实际完成情况			保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成各项养护工程任务。内业资料齐全整齐，资金及时支付。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	0	%	2	100.00%	0	2024年度我单位无基本支出预算，人员经费在项目支出列支。
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	2024年度我单位无“三公”经费预算。
		结转结余变动率	<=5%	0	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=103.203公里	97.719	公里	6	100.00%	5.68	2024年中旬辖养G109线路段全部移交白银公路段管养，移交里程为23.642公里，新接养G247线K209+362至K227+520段，共计接养里程18.158公里，总体养护里程减少了5.484公里。	
		PQI	>=80值	70.73	值	6	88.41%	5.3		
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	50.3	%	6	67.07%	4.02		G247线K150+450至K168+904段为2022年新接养路段，2022年之前由靖远县交通运输局管养，自建成以来该路段未实施预防性养护及养护工程，道路纵横裂缝、沉陷、车辙等病害较多，路况指标较低，由于养护资金紧缺，我段只进行日常养护，保障道路正常安全通行。
		公路养护完成及时性	及时	100%-80%(含)		6	100	5.4		
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4		
		保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80%(含)		6	100	5.4		
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6	100	5.4		
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		8	100	7.2		
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=75%	75	%	5	100.00%	5		
		单位职工满意度	>=95%	90	%	5	94.74%	5		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7		
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3	100.00%	3		
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6		
总分							90.1			
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	142.45	142.45			142.45	100.00%		
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1666.48	1666.48			1666.48	100.00%		
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	9.11		9.11		9.11	100.00%		
	合计		1818.04	1808.93	9.11		1818.04	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	1424500.00	1424500.00	1424500.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	1424500.00	1424500.00	1424500.00	-	100.00	10.00		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤142.45万元	142.45	6	万元	100.00%	6	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			支持普通国省道公路养护里程（公里）	=103.203公里	97.719	4	公里	100.00%	3.79	
				工作达标率	=100%	100	4	%	100.00%	4

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			平均MQI	≥82值	79.16	4	值	96.54%	4	
			平均PQI	≥80值	70.73	4	值	88.41%	3.54	
			普通国省干线公路优良路率	≥75%	50.3	4	%	67.07%	2.68	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%	75	10	%	100.00%	10	
	总分								93.01	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	16664800.00	16664800.00	16664800.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	16664800.00	16664800.00	16664800.00	-	100.00	10.00		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到100%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅			保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资料齐全整齐，资金及时支付。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		数量指标	预算执行率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
				各项津补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	6		100%	5.4

绩效指标	产出指标	数量指标	工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	养护职工队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			预算资金使用效益提高情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
	总分								94.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	91100.00	91100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		null	0	0	-	0	0		
	上年结转资金		null	91100.00	91100.00	-	100.00	10.00		
	其他资金		null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 质量：标线厚度、逆反射亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、中距、竖直度等应符合相关规范要求。2. 进度：按时限要求完成施工任务。3. 安全、环保：做好养护生产安全管理工作；公路职工责任事故死亡率为0；层层签订安全责任书覆盖率达100%；安全隐患排查整改率达95%；特种设备操作人员、特种工种作业人员岗前培训率达100%，持证上岗率100%。做好环境保护工作。4. 规范化管理：形成专项内业资料，内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合。				标志标线符合规范要求，按时完成施工任务，规范岗前培训，持证上岗，安全环保做好养护生产管理工作。内业资料内容齐全，统一整理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
		经济成本指标	项目成本控制数	<=9.11万元	9.11	6.67	万元	100.00%	6.67	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	隐患整治线路数量	≥3条	3	10	条	100.00%	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	道路安全通行能力是否提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥75%	75	10	%	100.00%	10	
	总分								94.66	