

甘肃省白银公路事业发展中心文件

白公发〔2026〕43号

签发人: 陈瑾

甘肃省白银公路事业发展中心关于 2025年度省级预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省公路事业发展中心:

根据《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》及省公路事业发展中心相关通知精神,我中心高度重视,绩效自评小组采用定性与定量评价相结合比较的方法,按照全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明的自评原则,组织本级及各直属资金使用单位对纳入2025年度部门预算整体支出和11项项目支出进行绩效自评。各单位(部门)协调联动,协作配合,预算绩效自评结果客观公正、真实准确、逻辑合理。2025年度省白银公路事业发展中心整体支出自评得分90.42分,自评结果为:优。

现将 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表及报告随文呈报，请审示。

- 附件：1. 甘肃省白银公路事业发展中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表
2. 甘肃省白银公路事业发展中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白银公路事业发展中心
2026 年 4 月 24 日



抄送：省白银公路发展中心养路计划科、技术科、人事劳资科、财务资产科、审计科，各领导。

甘肃省白银公路事业发展中心办公室

2026 年 4 月 24 日印发

甘肃省白银公路事业发展中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省白银公路事业发展中心成立于 1986 年，为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。主要负责白银市辖区内 1075.822 公里的国省普通干线公路及乡村道路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护等的组织实施工作，其中：普通国道 6 条 733.502 公里，普通省道 8 条 321.786 公里，乡道 1 条 18.651 公里，村道 1 条 1.883 公里；管养桥梁 203 座。监管高速公路 5 条 322.772 公里。贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和
服务保畅工作等。

（二）内设机构及所属单位概况

根据省厅机构设置，中心本级内设党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、技术科 8 个职能科室和纪委、工会、团委 3 个工作部门；下设应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、白银公路段、平川公路段、靖远公路段、会宁公路段、景泰公路段 9 个直属单位，较上年机构设置数量无变化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为顺利推进财政科学管理试点工作，增强预算绩效管理理念，牢固树立绩效意识，切实履行绩效管理主体责任，确保自评工作的完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益。根据《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等4个办法和2个规程的通知》（甘交财审〔2021〕12号）等相关要求，结合我中心制定的《甘肃省白银公路事业发展中心预算绩效管理实施细则》，进一步强化预算绩效支出责任，健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。同时，成立预算绩效自评领导小组，由单位领导任组长，养路计划科、技术科等业务部门根据工作职能承担绩效目标审核等自评工作，财务部门负责绩效自评结果的汇总、报送等组织协调工作。绩效自评小组采取定量与定性评价相结合比较的评价方式组织本级及各直属资金使用单位全面开展绩效自评，要求各单位（部门）建立协调联动机制，加强协作配合、信息沟通和工作衔接。

（二）明确绩效自评的范围、内容、审核

绩效自评范围：中心本级纳入2025年度部门预算管理的全部资金，全部为一般公共预算资金支出。

绩效自评内容：主要包括整体支出和项目支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，并对未完成或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

绩效自评审核：我中心根据“谁分配资金、谁审核目标”的原则，绩效自评小组根据工作职能，各单位（业务科室）强化沟通交流和协作配合，按照全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明的自评原则，结合2025年度预算执行及绩效指标

完成的实际情况，采取定量与定性评价相结合的方式，通过材料审核分析、现场核查、问卷调查评价等程序，对绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行全面梳理、逐一自评并审核，确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正，并及时督促整改发现的问题。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度部门预算合计 26,555.20 万元，全部为本年财政拨款预算，其中一般公共预算财政拨款收入 26,239.11 万元（基本支出 3,578.70 万元、项目支出 22,660.41 万元）；调整（其他）年初结转预算 316.08 万元，全部为项目支出。不含事业收入 1,908.48 万元，全部为项目支出。

预算支出数 26,544.33 万元，预算执行率为 99.96%，年末结转 10.87 万元。其中：基本支出全年预算 3,578.70 万元，支出数 3,578.70 万元，预算执行率 100.00%；项目支出全年预算 22,976.49 万元，支出数 22,965.62 万元，预算执行率 99.95%，年末结转 10.87 万元。不含非财政拨款项目支出 1,908.48 万元，预算执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

部门（单位）整体支出绩效自评得分 90.42 分，结果为“优”。

2025 年度我中心总体绩效目标完成情况良好，并取得了一定成效：一是夯实党建基础强堡垒。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锚定“党

建引领高质量发展”核心目标，以实施党建质量过硬行动为抓手，持续深化“四强”党支部建设，纵深推进正风肃纪反腐，深入开展清廉公路建设，不断提升党建工作质效，推动政治生态持续向好，为推进白银公路养护事业高质量发展提供坚强政治保障。二是路网通行品质持续优化。坚持标准化、规范化、科学化养护，创新实施“路基+防排水设施”综合处治、“桥涵主体+附属设施”整体处治、“路面+交安设施”协同处治、“路域环境整治+桥涵疏通”联动推进的“4+”养护模式，开展“春季集结号、夏季冲锋号、秋季丰收号、冬季冲锋号”养护行动，推动“功能养护”与“路域颜值”同步提升。全年完成路面灌缝 12.93 万延米、油路修补 5.83 万平方米，实施预防性养护 62.82 万平方米、养护工程等项目 22 项总投资 1.43 亿元，公路路况质量稳步向好。三是安全应急能力显著增强。深化安全生产“五大体系”建设，构建“人防、技防、措施防”三位一体安全管控模式，健全隐患排查治理闭环机制。强化应急体系建设，打造应急处突队伍，健全完善监测预警、分级响应、指挥调度、应急抢险等工作机制，前置预置应急力量，高效完成全年水毁抢险抢修、重要节假日保通保畅任务。承办“交通使命·2025”全省公路系统汛期水毁应急抢通实战演练并取得较好成绩。四是监管服务质效全面提升。全面落实“双十条”服务措施，印发《高速收费公路属地监管技术服务指南》，组建 4 支技术帮扶小组常态化帮扶。构建农村公路“督导帮扶组、派驻帮扶队、专项帮扶分队”三级联动体系，强化项目督导、技术指导与资源共享，打造示范路 6 条 96.50 公里，有力服务乡村振兴大局。五是基础管理水平稳步提高。深入开展“作

风建设年”活动，健全督考一体与会议事项督办闭环机制，推动各项部署落地见效。坚持厉行节约、严控支出，资金使用效益稳步提升。完成中心机关档案室升级改造，1个基层单位档案工作获评“省特级”、3个获评“省一级”。以巡视巡察反馈整改问题为契机，深挖短板、健全制度，一体推进“当下改”与“长久立”，规范化管理水平显著提升。此外，离退休同志关怀深挚绵长，工青团妇各项工作暖意盎然，主动创稳、结对关爱、新闻宣传等工作统筹推进，呈现出协同发力、向上向好的生动局面。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况

一是资金投入方面：全年预算执行率 99.96%。严格落实过“紧日子”要求，多举措压减一般公共预算支出，厉行节约，严控“三公”经费支出，积极消化存量资金，提高财政资金使用效益，“三公经费”控制率、预算调整率均达到年度指标值，但结转结余变动率未达年度指标值。二是财务管理方面：严格按照批复的预算科目和预算项目执行，规范资金支出使用，不存在无预算支出、超预算支出的问题。结合单位实际运行情况完善内部控制体系，对预决算管理、预算绩效管理、国有资产管理、资金支付管理、经济合同管理、差旅费管理等相关制度和流程进行修订完善，进一步规范财务管理。三是政府采购方面：进一步修订完善招标及采购管理办法，招标及采购事项严格按照政府采购法、政府采购批复预算等相关规定执行，进一步规范政府采购管理。四是资产管理方面：按时完成省厅重点资产清查和行政事业性国有资产清查盘点工作，严格执行国有资产出租、出借、处置审批制度，非

税收入按照“收支两条线”的原则，及时、足额上缴国库，积极盘活闲置资产，提高国有资产使用效益，但还存在 29 项历史遗留资产批复处置不及时，账实不符，已上报待审批后处置。**五是**人员管理方面：2025 年度在职人员严格控制在编制人数以内。聚焦职称评聘、绩效发放等职工关心的热点问题，修订制定相关制度办法，强化人事劳资政策宣贯与培训教育，持续推进技能人才队伍建设。**六是**绩效管理方面：为顺利推进财政科学管理试点工作，省公路事业发展中心紧密结合我中心基层养护工作实际，成功牵头构建起一套覆盖路面养护工程、房屋维修、危桥改造、资产购置等 13 类核心项目的标准化预算绩效指标体系，并在全省公路系统推广使用，为财政科学管理试点工作奠定了坚实的组织与实施基础。

2. 履职效果情况

按期完成国省干线及乡村公路 1075.822 公里的养护任务，任务指标均完成目标值。2025 年度主要完成路面灌缝 12.93 万延米、油路修补 5.83 万平方米，实施预防性养护 62.82 万平方米、养护工程项目 22 项总投资 1.43 亿元，且均通过交工验收并合格，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境；普通国、省道路面技术状况指数 PQI 平均值均达到年度计划指标值；公路路况质量稳步向好，改善了司乘人员的交通出行条件，整体工作呈现“稳中有进”的发展。严格执行预算，项目资金专款专用，严控成本，保障了单位各项工作正常运转，无超预算支出、无预算支出的情况。

3. 能力建设

2025 年度，在省交通运输厅党组、省公路发展中心党组的坚强领导下，我中心紧扣高质量发展主题和交通强省建设目标，凝心聚力、真抓实干，全力以赴强措施抓落实、优质量提效能、夯基础增动能，圆满完成“十四五”规划目标任务，公路养护事业高质量发展迈出坚实步伐。强化单位内部管理，2025 年修订印发《甘肃省白银公路事业发展中心内控手册》，长效管理机制进一步健全。着力提升职工技能素质和创新本领，2025 年 13 人获得省市级“技术标兵”和“优秀选手”称号，第四届全国会计知识大赛 1 人入围全国比赛、甘肃工会系统经审业务技能竞赛 1 人获奖，获得国家发明专利 1 项、第十八届全省职工优秀技术创新成果优秀奖 1 项、第五届全市职工技术创新成果 3 项，全年各项工作稳中有进、稳中向好、稳中提质。

4. 服务对象满意度

我中心通过开展问卷调查，日常养护及项目群众满意度为 86.45%，路况得到有效改善，司乘人员出行方便，均达到年度计划指标值，社会公众或服务对象总体满意。但业务费和公路修复等预算项目为后期追加预算及绩效目标，实际执行单位为各直属单位，满意度实际完成值则为各单位的加权平均值，且年度指标值批复偏大，故满意度完成值未达到批复的年度指标；单位职工满意度 90.56%，达到年度计划指标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是结转结余变动率未达年度指标值。主要原因是交通运输领域重点项目资金年末结转结余资金 10.87 万元，较上年增长 2750.82%。根据《甘肃省交通厅关于 2025 年 G312 线 K2008+800

至 K2009+300 段特殊土滑坡监测工程施工图设计及预算的批复（甘交审核〔2025〕54 号）》精神，批复我中心 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡专业监测试点工程施工图预算 242.97 万元，其中 2025 年交通运输领域重点项目资金到位 153.00 万元，大于该项目第一部分建安费实际支出费用 142.13 万元，且该预算资金无法用于支付该项目第三部分费用，故存在年末结转结余资金 10.87 万元。为确保项目资金规范使用、专款专用，我单位于 2025 年已上报结转结余情况，待上级部门通知后及时上缴。

二是我中心仍存在 29 项历史遗留资产批复处置不及时，账实不符。为强化国有资产管理，定期开展清查盘点，我中心已于 2025 年重点资产清查等工作中上报具体清查情况，下一步将积极对接上级部门及相关部门，重点解决历史遗留问题，严格履行资产出租、出借、处置等审批制度，推进国有资产精细化管理，维护资产安全，提高国有资产使用效率。

三是2025 年我中心共管养普通国省干线公路 1055.288 公里，根据甘肃省普通公路管理事权移交等相关精神，2025 年接养路段较 2024 年 893.632 公里共增加 161.656 公里。但由于 G109 线、G341 线等部分路段实施升级改造项目等原因，2025 年度参与公路技术状况评定里程 826.632 公里，未评定里程 228.656 公里，故平均 MQI 值、平均 PQI 值等仅为参与评定路段的数据。

四是内控体系仍需持续完善。下一步，将立足单位业务实际，结合内控执行情况和风险评估报告，精准识别内控体系中的“问题”“风险”和“漏洞”，确保各项经济业务标准化、规范化运行，切实提高内部管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 11 个，当年财政拨款收入 22,593.53 万元，上年结转 316.08 万元，全年支出 22,898.74 万元，预算执行率 99.95%，年末结转和结余 10.87 万元。通过自评，11 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）本年预算 11,211.57 万元，其中：财政拨款预算收入 10,920.49 万元，其他年初结转 291.08 万元。预算支出 11,211.57 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：97.32 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展和职工合法权益，职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳。严格落实“过紧日子”政策，厉行节约、严格控制，保障正常运转办公支出，进一步调动职工工作积极性，为公众安全便捷出行提供良好服务。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（二）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于养护工程项目本年预算 1,820.75

万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 1,820.75 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：92.74 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

提升普通国省干线 1075.822 公里的公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，确保管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据和公众安全便捷出行提供良好服务。

3. 各项指标完成情况分析

数量指标支持普通国省道公路养护里程和质量指标普通国省干线公路 PQI 优良路率偏离年度指标。剩余其他各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是 2025 年我中心共管养普通国省干线公路 1055.288 公里，根据甘肃省普通公路管理事权移交等相关精神，2025 年接养路段较 2024 年 893.632 公里共增加 161.656 公里。二是由于 G109 线、G341 线等部分路段实施升级改造项目等原因，2025 年度参与公路技术状况评定里程 826.632 公里，未评定里程 228.656 公里，故平均 MQI 值、平均 PQI 值等仅为参与评定 826.632 公里路段的数据。

（三）成品油税费改革资金用于业务费

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于业务费项目本年预算 189.53 万元，

全部为财政拨款预算收入。预算支出 189.53 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：97.32 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

交通量调查站点按时完成更换维修、普通国省干线视频上云运行维护费、农村公路督导帮扶工作顺利开展，按时完成农村公路质量抽检等专项工作。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）公路建设（一般债券）

1. 项目支出预算执行情况

公路建设本年预算 1,708.00 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 1,708.00 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：94.84 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成危旧桥梁改造工程 1 项、公路安全设施精细化提升工 15 项程、灾害防治工程 4 项及日常养护等。按照“中间夯实、两头延伸、次年评估、闭环管理”养护管理思路，保障项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，路面及桥梁技术状况得到显著提升，有效消除公路安全隐患，保持公路行安全畅通，进一步提高养护管理工作。资料齐全，项目资金专款专用，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）政府还贷二级公路取消收费补助资金

1. 项目支出预算执行情况

政府还贷二级公路取消收费补助资金项目本年预算 2,993.00 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 2,993.00 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：95.40 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成路面养护工程 5 项、危旧桥梁改造工程 1 项、普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目 15 项。按照“中间夯实、两头延伸、次年评估、闭环管理”养护管理思路，保障项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，路面及桥梁技术状况得到显著提升，有效消除公路安全隐患，保持公路行安全畅通，进一步提高养护管理工作。资料齐全，项目资金专款专用，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（六）交通运输领域重点项目资金

1. 项目支出预算执行情况

交通运输领域重点项目资金本年预算 4,655.00 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 4,644.13 万元，预算执行率 99.77%，

年末结转和结余 10.87 万元。自评得分：95.03 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成公路安全提升项目 13 项、公路灾害防治项目 4 项、高边坡监测项目 1 项、公路汛期抢通保畅 1 项。按照“中间夯实、两头延伸、次年评估、闭环管理”养护管理思路，保障项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，路面及桥梁技术状况得到显著提升，有效消除公路安全隐患，保持公路行安全畅通，进一步提高养护管理工作。资料齐全，项目资金专款专用，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（七）收费公路运营、执法及工作经费

1. 项目支出预算执行情况

收费公路运营、执法及工作经费项目本年预算 102.06 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 102.06 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：96.58 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

严格执行《政府采购法》等相关规定，按照资产配置及政府采购批复预算采购台式电脑等办公设备及家具用具，采购资产验收合格，及时入账，进一步改善了职工办公条件，提高了工作效率。资金及时支付。严格按照高速公路监管相关要求，每周一次高速监管巡查，每月一次夜间巡查，每季度一次桥梁专项检查等，

同时加大特殊时段恶劣天气的巡查及检查，督促经营管理单位落实隐患整改保障公路安全畅通通行。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（八）业务费（非税收入）

1. 项目支出预算执行情况

业务费项目本年预算 161.69 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 161.69 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：94.54 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成房屋维修项目 2 项和日常养护等实施任务。严格按照批复内容实施房屋维修改造项目，强化施工安全管理工作，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，有效改善了职工办公和生活条件。提升普通国省干线公路日常养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，确保管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境，为公众安全便捷出行提供良好服务。资料齐全，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

满意度指标人民群众满意度未达年度指标。剩余其他各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

业务费预算项目为后期追加预算及绩效目标，实际执行单位为各直属单位，满意度实际完成值为各单位的加权平均值，且年度指标值批复偏大，故满意度完成值未达到批复的年度指标。

（九）公路修复（路产赔（补）偿费）

1. 项目支出预算执行情况

公路修复项目本年预算 42.41 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 42.41 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：93.01 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成受损交安设施维修和安全隐患整治。受损路段修复率 100.00%，保障公路安全畅通，延长公路使用寿命，确保公路处于良好运营状态。资料齐全，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

满意度指标人民群众满意度未达年度指标。剩余其他各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

公路修复预算项目为后期追加预算及绩效目标，实际执行单位为各直属单位，满意度实际完成值为各单位的加权平均值，且年度指标值批复偏大，故满意度完成值未达到批复的年度指标。

（十）收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费

1. 项目支出预算执行情况

收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费本年预算 25.00 万元，全部为追加其他年初结转预算。预算支出 25.00 万元，预算执行率 100.00%。自评得分：94.84 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成 2024 年 G312 线 K2026+359 至 K2046+559 段养护工程 1 项，为三年规划项目支出预算。按照“中间夯实、两头延伸、次年评估、闭环管理”养护管理思路，保障项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，路面及桥梁技术状况得到显著提升，有效消除公路安全隐患，保持公路行安全畅通，进一步提高养护管理工作。资料齐全，项目资金专款专用，支付及时。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（十一）省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费

1. 项目支出预算执行情况

省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目本年预算 0.60 万元，全部为财政拨款预算收入。预算支出 0.60 万元，预算执行率 100.00%。自评得分 94.00 分，自评结果：优。

2. 总体绩效目标完成情况分析

以强化离退休党员教育管理与服务为核心，保障离退休干部党组织正常运转，按期开展组织活动、发放学习资料，提升离退休党员归属感与生活幸福指数，夯实离退休干部党组织建设基础。资金支付率 100%。

3. 各项指标完成情况分析

各项指标均已完成，未偏离年度绩效指标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025 年我中心无省对市县转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

我中心按照省公路事业发展中心的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过学习相关绩效管理办法，理清绩效工作思路，落实资金使用单位主体责任，结合单位实际情况认真、全面开展自评工作，中心对各资金使用单位自评审核结果及时整理、归纳、分析和反馈，要求各单位针对偏差问题进行逐项分析，提出整改措施，增强支出责任，规范支出行为。同时，要求各单位收集、建立和落实档案管理制度，确保相关绩效管理资料的真实、安全和完整。

下一步我中心将加大对绩效管理的结果研究和运用，总结并及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，强化预算约束，同时不断优化绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高工作效率、项目管理水平和财政资金使用效益，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。并将各单位自评结果纳入综合考核管理，作为预算编制、资金分配、政策调整和改进管理的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

2025 年度单位自评报告及报表同部门决算一并报送财政，并随部门决算批复一并在门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

一是年末结转结余资金 10.87 万元，待上交。根据《甘肃省交通厅关于 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡监测工程施工图设计及预算的批复（甘交审核〔2025〕54 号）》精神，批复我中心 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡专业监测试点工程施工图预算 242.97 万元，其中 2025 年交通运输领域重点项目资金到位 153.00 万元，大于该项目第一部分建安费实际支出费用 142.13 万元，且该预算资金无法用于支付该项目第三部分费用，故存在年末结转结余资金 10.87 万元。为确保项目资金专款专用、规范使用，我单位于 2025 年已上报结转结余情况，待上级部门通知后及时上缴。

二是项目资金到位不及时。截止 2025 年 12 月 31 日我单位 2024-2025 年度专项项目资金到位率为 53.78%，未到位资金共 10,133.19 万元，其中 2024 年度资金到位率为 84.20%，未到位资金共 1,196.00 万元；2025 年度资金到位率为 37.68%，未到位资金共 8,937.19 万元。建议上级部门能够结合项目实际支付情况合理安排分年支出计划，且及时配套省级资金，确保农民工工资按时足额发放，项目管理、预算执行等工作顺利开展，提高预算执行效率，有效防范项目管理及财务风险。